Patton Well Drilling
6810 Cornell Road
Middle River, MD 21220
410-592-8662

Date Test Completed: **9/25/2019**

Address: **7728 Chapman Road**
Kingsville, MD 21087

Yield Test Results

Time	Water Level feet	PSI	Time to fill 1-gallon bucket - seconds	G. P. M.
:00		30	12	5
:15		20	15	4
:30		20	15	4
:45		20	15	4
1:00		20	15	4
:15		20	15	4
:30		20	15	4
:45		20	15	4
2:00		20	15	4
:15		20	15	4
:30		20	15	4
:45		20	15	4
3:00		20	15	4
:15		20	15	4

The well maintained 4 gallons per minute during the test.
This is not a guarantee of the future performance of the well.